

**Utförandeintyg med kontrollplan
för anläggande av avloppsanordning**

Kontrollplanen (sidan 3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanordningen. Kontrollplan och utförandeintyg samt tillhörande bilder ska sedan skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 3 veckor efter det att anordningen färdigställts.

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter.

Personuppgifter sökande

Namn	
Bostadsadress	Postnummer och ort
E-postadress	Telefonnummer

Fastighet där avloppsanordningen är placerad

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare
Fastighetsadress	Postnummer och ort
Eventuellt övriga fastigheter som är anslutna till anordningen	

Typ av avloppsanordning

Dimensionering (antal hushåll)		
Slamavskiljare (modell/fabrikat/beteckning)	Volym som slamtöms (m ³)	
Sluten tank (modell/fabrikat/beteckning)	Volym (m ³)	Ansluten snålspolande toalett (märke/modell)
Markbädd (yta i m ²)	Kompaktfilter (märke/modell)	
Infiltration (yta i m ²)	Kompaktfilter (märke/modell)	
Minireningsverk (modell/fabrikat/beteckning)	Efterbehandling, polersteg	
Förfällning av fosfor (märke/modell)	Fosforfälla (märke/modell och storlek i kg)	
Utsläpp till		
Övrigt		


Beslut om tillstånd/beslut om föreläggande med försiktighetsmått

Datum för beslutet	Diarienummer	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange eventuella avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande
Entreprenörens namn, adress, e-postadress och telefonnummer




Kontrollplan för enskilda avloppsanordningar – checklista

 = kontrollpunkten ska fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Ja/Nej/Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Anmälan har gjorts till samhällsbyggnadsförvaltningen vid avsteg från godkänd situationsplan			
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontaktats för besiktning minst tre dagar innan färdigställande			






Allmänna kontrollpunkter

	Ja/Nej/Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
 Anordningen och eventuellt utlopp är placerad och utförd/installerad enligt tillverkarens anvisningar samt gällande situationsplan och sektionsritning (bifoga foto över hela anordningen i relation till fast punkt, exempelvis hus)			
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil)			
Kontroll har skett att dränerings-, tak- och dagvatten inte är anslutet till anordningen			
 Marken under in- och utloppsledning till avloppsanordningen har packats			
Ledning före avloppsanordning lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
 Förankring har skett enligt tillverkarnas anvisningar			

Kontrollpunkter för pump, sluten tank, urintank och fördelningsbrunn

	Ja/Nej/Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Nivåvippor och överflyllnadslarm till pump, sluten tank och urintank är rätt monterade samt injusterade			
Fördelningsbrunnen är försedd med ställbara utlopp och har justerats för jämt flöde			

Kontrollpunkter för markbädd/infiltration




	Ja/Nej/Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Grundvatten och berg förekommer inte närmare än en meter under spridningslagret			
 Markbädden är utförd med tätskikt			
 Dränerings- och spridningsledningar är försedda med luftning			
 Biomodulerna är anlagda enligt tillverkarens anvisning			
I ansökan angivna fraktioner har använts för bäddens uppbyggnad			
 Fiberduk är lagd ovan spridningsledningen och spridningslager			
Återfyllnaden är minst 40 cm eller markisolering har använts			
 Utloppsrörets mynning avslutas diffust i singeldike/stenkista			

Kontrollpunkter för minireningsverk/kompaktlösning (ex markbädd på burk)

Ja/Nej/Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning


Tydlig och lätt synlig skylt finns i verket med anvisning för slamtömning			
 Eventuellt efterpoleringssteg är anlagt och placerat enligt ansökan			
 Kemdoseringsenheten är driftsatt och kemikalie har fyllts på			
 Fosforfällan har fyllts med filtermaterial			

Kontrollpunkter för fosforfälla och förfällning

Ja/Nej/Ej aktuellt

Signatur

Anmärkning

Fosforfällan är placerad intill farbar väg för åtkomlighet vid filterbyte			
Fosforfällan är inrättad enligt tillverkarens anvisningar			
 Fosforfällan har fyllts med filtermaterial			
 Kemdoseringsenheten är installerad enligt tillverkarens anvisningar			
Kemdoseringsenheten är driftsatt utifrån belastning och kemikalie har fyllts på			

Underskrift entreprenör

Härmed intygas att avloppsanordningen är utförd enligt beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Underskrift installatör förfällningsenhet

Härmed intygas att förfällningsenhet och kemikalie installerats.

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Underskrift sökande

Jag har tagit del av uppgifterna i kontrollplanen.

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Skicka utförandeintyget tillsammans med kontrollplanen till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer informera Sörmland Vatten och Avfall AB om den nya avloppsanordningen.